

令和5年度北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年9月20日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の兩岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体盛土工	V=3,800m ³
• 橋台工（A1橋台）	
場所打杭工 （φ1,200mm、L=35.0m）	N=12本
橋台躯体工	1式
• 橋台工（A2橋台）	
場所打杭工 （φ1,500mm、L=31.0m）	N=9本
橋台躯体工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 （令和6年6月末）	85.9%

コメント

こんにちは。監理技術者の岡本です。
現在、主に北栄工区（A2橋台側）の路体盛土工を施工中です。盛土に使用する土砂は、はわい長瀬地内の仮置き場から、自走式土質改良（セメント混合）を行い、大型ダンプトラックで1日約300m³を運搬しています。土作業は、天候の影響を受けます。（雨天時は品質・施工上、基本的にNGです。）梅雨に入ってから、毎日天気予報から目が離せません。今の予定で作業を進めていけば、お盆頃には概ね形になりそうです。残り作業も限られてきましたが、引き続き安全第一で行きたいと思っております。工事に関係しましては引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真



6月末現場状況（北栄工区 A2側）全景



1号補強土壁 笠石ノコリト型枠施工状況