

令和5年度北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年9月20日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の両岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体盛土工	V=3,800m ³
• 橋台工（A1橋台）	
場所打杭工 （φ1,200mm、L=35.0m）	N=12本
橋台躯体工	1式
• 橋台工（A2橋台）	
場所打杭工 （φ1,500mm、L=31.0m）	N=9本
橋台躯体工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 （令和6年7月末）	95.8%

コメント

暑中お見舞い申し上げます。監理技術者の岡本です。
夏のご挨拶をしたくなる毎日ですが、当現場でも毎朝の安全指示は熱中症の防止対策について厳重に繰返し確認しているところです。工事の方はA2橋台背面の路体盛土作業も終盤に近づき、お盆までにはほぼ完了の予定です。進捗状況写真にも載せていますように、盛土に使用する土砂は、はわい長瀬.C付近にある仮置き場から、自走式土質改良（セメント混合）を行い、大型ダンプトラック約8台/日で運搬しました。1ヶ月以上経過して当初あった仮置き土の山がだんだん減り、少し景色が変わってきました。残り作業も限られてきましたが、引き続き最後まで安全第一で行いたいと思います。工事に関係しましては引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真



7月末現場状況（北栄工区 A2側）全景



はわい長瀬.Cからの土砂搬出状況