

令和6年度北条道路天神川橋鋼上部工事

工事概要

施 工 者	株式会社 横河ブリッジ
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工 期	令和6年4月26日 ～令和9年1月29日
現場代理人	松山 栄司
監理技術者	塚本 章二
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～北栄町江北地内において、天神川橋A1～A2(4径間)の鋼上部を施工する工事です。	

工事数量(主要工種)

鋼4径間連続合成箱桁橋	
橋長	385.000m
支間長	102.0m+97.0m+97.0m+87.0m
有効幅員	10.000m
鋼重	2045.5 t
・現場継手工	133116本
・現場塗装工	1620㎡
・床板工	1136㎡(コンクリート)
・壁高欄工	241㎡(コンクリート)
・土留め、仮締切工	1式
工事進捗率 (令和7年8月末)	78.6%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は桁地組から送り出し作業(ステップ5)を行いました。

今月(9月)は、引き続き桁を桁の地組を行い、HTB締め付けから塗装を施工し、その後送り出し作業(ステップ6)を行い、P1橋脚に到達する予定になっています。

それに伴い大型トラック等の工事車両の出入りが多くなります。

地域の皆様方や現場付近を通行される皆様方には何かとご迷惑をおかけする事があるかと思いますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解・ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



現場進捗状況 令和7年8月末