

令和6年度北条道路弓原地区第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	林 憲一郎
監理技術者	林 憲一郎
本工事は、山陰道整備事業の一環として道路改良工事を施工するものであります。北栄町弓原地内において、本線の盛土、補強土壁、排水構造物等を施工します。	

工事数量

○施工延長	L=240m
路体盛土(ICT)	V=31,950m ³
路床盛土(ICT)	V=2,700m ³
地盤改良工	1式
植生工	1式
擁壁工	1式
排水構造物工	1式
防護柵工	1式
道路付属施設工	1式
工事進捗率 (令和7年8月末)	5.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、擁壁工の施工並びに排水構造物工の施工を行っています。

9月は引き続き擁壁工、排水構造物工並びに道路土工 路体盛土の施工を行う予定です。

工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影