

令和6年度北条道路弓原地区第3改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	嶋田 政裕
監理技術者	小林 良夫
本工事は、北条道路地区において路体盛土・地盤改良・擁壁・排水構造物工事をを行います。	

工事数量

○施工延長	L=280m
道路土工	1式
地盤改良工	1式
法面工	1式
擁壁工	1式
排水構造物工	1式
防護柵工	1式
橋台工	1式
構造物撤去工	1式
工事進捗率 (令和7年8月末)	8.00%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
 現在、擁壁工として補強盛土を行っています、9月は中層混合処理と補強盛土行う予定です。
 工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影