

# 令和6年度北条道路下神地区外第5改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 みたこ土建
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町弓原～ 東伯郡北栄町下神地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	大江 由華
監理技術者	澤 貴史
監理技術者補佐	前田 豊
本工事場所は、鳥取県東伯郡北栄町弓原～東伯郡北栄町下神地内に位置し、北条道路の道路改良を行う工事である。	

## 工事数量

• 道路土工	1式
掘削工	170m <sup>3</sup>
路体盛土工	24800m <sup>3</sup>
路床盛土工	9900m <sup>3</sup>
法面整形工	4990m <sup>2</sup>
• 地盤改良工	1式
• 法面工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• その他	1式
工事進捗率 (令和8年2月末)	92.2%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事では、北栄町弓原地内～北栄町下神地内での改良工事として、土質改良、盛土を行う工事です。

2月も終わり残り1ヶ月となりました。

事故の無いよう、細心の注意を払います。

現場では、相変わらず盛土作業をおこなっております。皆様にご迷惑をおかけしないよう、十分注意いたします。

国道9号線を走行の方にはご迷惑をお掛けすることもあります。皆様ご理解、ご協力お願いいたします。

## 進捗状況写真

