

令和5年度北条道路江北地区第2地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和6年4月1日 ～令和7年3月31日
現場代理人	小林 良夫
監理技術者	小林 良夫
本工事は、北条道路江北地区において地盤を強固にするための地盤改良工事を行います。	

工事数量

○施工延長	L=260m
掘削工	V=17,500m ³
路体盛土	V=19,500m ³
サンドコンパクションパイル	1,238本
薬液注入	48本
仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年2月末)	94.60%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、排水構造物工・土工（仮置土搬出）を行っています。3月も仮置土搬出・排水構造物の施工を行う予定です。

工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影