

令和6年度北条道路弓原地区外改良工事

工事概要

施工者	平井工業 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町田井 ～東伯郡北栄町下神地内
工期	令和6年6月12日 ～令和7年6月30日
現場代理人	猪原 義樹
監理技術者	猪原 義樹
<p>本工事は、東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町下神地内において、本線北側の上り線を施工します。</p>	

工事数量

○施工延長	L=735m
・道路土工	1式
・法面工	1式
・舗装工	1式
・擁壁工	1式
・加バート工	1式
・排水構造物工	1式
・縁石工	1式
・踏掛版工	1式
・防護柵工	1式
・区画線工	1式
・橋梁付属物工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
・道路付属施設工	1式
・標識工	1式
工事進捗率 (令和7年2月末)	45.5%(工程見直し)

コメント

平素より地域の皆様には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

2月は北条川放水路側の補強土壁の組立、および排水構造物工(大型水路)の施工を引き続き行い、9号上り線となる箇所の路床置換掘削を行いました。また、オートキャンプ場付近交差点周辺で、ケーブル配管、排水構造物の施工も行いました。

3月も引き続き補強土壁の組立、背面の路体盛土を行います。路床置換は掘削完了後に真砂土で路床を置き換えます。オートキャンプ場付近の交差点周辺も、引き続きケーブル配管や排水構造物の施工を行う予定としています。また、3月24日より、田井交差点を通行止めとし、オートキャンプ場付近交差点内の排水構造物等を施工し、新たに舗装をやり直して4月中旬に開通する予定としています。

現場を施工するにあたり、地域の皆様や付近を通行する皆様にご迷惑、ご不便をおかけすることのないように、地元および一般車両を優先します。また、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどなにとそよろしくお願いいたします。

令和7年2月末
進捗状況写真

