

令和6年度北条道路弓原地区第2改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組	○施工延長 L=260m 路体盛土(ICT)V=37,306m ³ 、路床盛土(ICT)V=7,900m ³ 、地盤改良工1式、植生工1式、擁壁工1式、排水構造物工1式、道路付属施設工1式、橋台工1式	
工事場所	東伯郡北栄町弓原		
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年8月31日	工事進捗率 (令和8年6月末)	99.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
7月は引き続き工事資機材の撤去並びに清掃を行う予定です。
工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事写真

令和7年4月【着工前】



令和7年6月



令和7年8月



令和7年1月



令和8年3月



令和8年6月

