

令和7年度北条道路整備工事

工事概要

施 工 者	株式会社 みたこ土建
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内
工 期	令和7年4月23日 ～令和8年2月27日
現場代理人	笹部 亮太
監理技術者	徳岡 尚樹
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内において、整備工事を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	1式
・舗装工	1式
・縁石工	1式
・標識工	1式
・道路附属施設工	1式
・除草工	1式
・応急処理工	1式
・構造物撤去工	1式
工事進捗率 (令和7年7月末)	9.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事では、はわい長瀬地内～琴浦町槻下地内までの間の整備工事として、除草・標識・構造物撤去の工事を施工します。

8月からの工事予定は、除草工、道路附属施設工、応急処理工等の工事です。地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和7年7月末（由良地区）