

令和5年度 北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年7月31日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の両岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体盛土工	V=3,800m ³
• 橋台工（A1橋台）	
場所打杭工 （φ1,200mm、L=35.0m）	N=12本
橋台躯体工	1式
• 橋台工（A2橋台）	
場所打杭工 （φ1,500mm、L=31.0m）	N=9本
橋台躯体工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 （令和6年3月末）	75.8%

コメント

こんにちは、監理技術者の岡本です。
気候が一段と作業しやすくなってきた気がします。時々とてつもなく大荒れの時がありますが、これを抜ければ本当の春到来です。頑張らなくては。
さて、当現場の進捗状況の説明となりますが、湯梨浜工区 A1側は、橋台躯体の最終リフトの鉄筋・型枠作業を行っており、あと1回のコンクリート打設作業で概ね完了となります。次に、北栄工区 A2側は、塗装工他最終作業段階を迎えており、4月中頃には外回りの仮設足場を解体・撤去していよいよ完成の運びとなります。A2側におきましては、次工程の道路土工（路体盛土）・地盤改良工（表層安定処理）を少しでも工程が促進するよう段取りよく進めていきたいと思っております。工事に関しましては引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真



3月末現場状況（湯梨浜工区 A1側）



3月末現場状況（北栄工区 A2側）