

# 令和5年度 北条道路はわい長瀬地区第2改良工事

## 工事概要

施工者	株式会社 高野組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工期	令和6年3月25日 ～令和7年2月28日
現場代理人	伊藤 祐二
監理技術者	中嶋 雅司
<p>本工事は、北条道路の改築に伴い、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内において、国道9号の改良工事を施工します。</p>	

## 工事数量

○施工延長	L=254m
・道路土工 路体盛土 (ICT)	V=33,400m <sup>3</sup>
・法面整形工 (盛土部) (ICT)	A=3770m <sup>2</sup>
・地盤改良工 自走式土質改良工	V=33,400m <sup>3</sup>
・地盤改良工 表層安定処理工	A=141m <sup>2</sup>
・擁壁工 帯鋼補強土壁工	A=162m <sup>2</sup>
・擁壁工 シ 行形外補強土壁工	A=559m <sup>2</sup>
・法面工	1式
・軽量盛土工	1式
・舗装工	1式
・加バート工	1式
・排水構造物工工	1式
・防護柵工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年4月末)	0.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。4月末現在は、施工計画書等の工事の準備中です。5月上旬より施工ヤードの整備、中旬から残土処理の施工を行ってまいります。その際、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



工事現場起点側より撮影



工事現場終点側より撮影