

令和6年度 北条道路江北地区第3地盤改良工事

工事概要

施工者	打吹建設株式会社
工事場所	鳥取県東伯郡北栄町江北地区内
工期	令和6年6月21日 ～令和7年2月28日
現場代理人	會見 裕之
監理技術者	山田 学
本工事は、東伯郡北栄町江北地区における第3地盤改良工事となります。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=12,200m ³
路体盛土工	V=12,200m ³
• 地盤改良工	
締固め改良工	1号SP N=449本 2～5号SP N=334本
• 固結工	
1号薬液注入	N=50本
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	10.36%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事の江北地区で、現況盛土の地盤改良工事を行います。

工事着手は現在未定ですが、工事完成予定日としましては、令和7年2月28日となっております。

工事期間中は、地盤改良材料や土砂運搬を行うにあたり、大型ダンプ等工事車両の通行により、長い間ご不便をお掛けする事と思いますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年10月末（江北地区第3地盤改良工事）