

令和6年度北条道路弓原地区外改良工事

工事概要

施工者	平井工業 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町田井 ～東伯郡北栄町下神地内
工期	令和6年6月12日 ～令和7年5月30日
現場代理人	猪原 義樹
監理技術者	猪原 義樹
<p>本工事は、東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町下神地内において、本線北側の上り線及び付替町道を施工します。</p>	

工事数量

○施工延長	L=735m
<ul style="list-style-type: none"> ・道路土工 ・法面工 ・舗装工 ・擁壁工 ・加幅工 ・排水構造物工 ・縁石工 ・踏掛版工 ・防護柵工 ・区画線工 ・橋梁付属物工 ・構造物撤去工 ・仮設工 	<ul style="list-style-type: none"> 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式 1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	9.3%

コメント

平素より地域の皆様には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

10月は地盤改良工(置換工)、補強盛土工の施工を行いました。
地盤改良工(置換工)は完了し、11月は補強盛土工の施工をメインで引き続き行います。

現場を施工するにあたり、地域の皆様や付近を通行する皆様にご迷惑、ご不便をおかけすることのないように、地元および一般車両を優先します。また、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどなにとぞよろしくお願いいたします。



令和6年10月末
進捗状況写真

