

令和5年度 北条道路はわい長瀬地区函渠工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工期	令和5年4月25日 ～令和6年3月29日
現場代理人	長田 潤一
監理技術者	森本 好博
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内において、ボックスカルバートを施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工 (ICT)	V=4,700m ³
路床盛土 (ICT)	V=280m ³
• カルバート工	内空幅7.8m×内空高さ6.2m 延長L=105.3m
コンクリート	V=2,589m ³
• 排水構造物工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年2月末)	98.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力を頂きありがとうございます。
2月は、カルバートが完了しました。3月はカルバート内の路床盛土、排水構造物を施工し工事完成となります。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、大型トラック等の工事車両の通行や、現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたします。特に、国道9号からの出入りには注意し、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

