

# 令和5年度北条道路弓原地区外函渠工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原 ～北栄町東園
工期	令和5年4月26日 ～令和6年2月29日
現場代理人	石賀 隼介
監理技術者	嶋田 政裕
本工事は、東伯郡北栄町弓原～北栄町東園地内において、加バートボックス2基を施工する工事です。	

## 工事数量

(弓原地区)	
・道路土工	1式
・加バート工	1基
・排水構造物工	1式
(東園地区)	
・道路土工	1式
・舗装工	1式
・擁壁工	1式
・加バート工	1基
工事進捗率 (令和5年12月末)	86.7%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

弓原地区及び東園地区共、昨年コンクリート打設を完了することができました。  
令和6年1月より足場撤去、埋戻し、側溝工、道路土工を施工します。

出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真



施工状況（弓原地区）



施工状況（東園地区）