

令和4年度北条道路西園地区第2改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡北栄町西園地内
工期	令和5年4月3日 ～令和6年3月29日
現場代理人	渡邊 航平
監理技術者	山崎 詔大
<p>本工事は、北栄町西園において山陰道北条道路改築工事に伴い、新たな国道9号線が上下線セパレート化される下り線の車道・歩道及び側道の設置を行います。</p>	

工事数量

○施工延長	L= 680m
・道路土工	
掘削工	V=2,910m ³
路体盛土	V=1,160m ³
路床盛土工	V= 20m ³
法面整形(盛土部)	A= 930m ²
・擁壁工	
場所打擁壁工	L= 687m
・排水構造物工	
・地盤改良工	
排水構造物	L=1,155m
・アスファルト舗装工	
路盤、表層	A=8,020m ²
工事進捗率 (令和6年2月末)	83.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。現在、工事も終盤となり舗装工をメインに作業を行っています。工期が令和6年2月29日から令和6年3月29日に変更となりました。地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両が現場出入りする際にご迷惑をお掛け致しますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



施工箇所 (北栄町西園) 東側より(前半)



施工箇所 (北栄町西園) 東側より(後半)