

令和5年度 北条道路下神地区外第1改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町弓原地内 ～北栄町下神地内
工期	令和5年6月3日 ～令和6年2月29日
現場代理人	熊谷 馨
監理技術者	水野 健太
本工事は、東伯郡北栄町弓原地内～北栄町下神地内において、道路土工、舗装工、ブロック積工、排水構造物、防護柵工等を施工する工事です。。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=16,700m ³
路体盛土工	V=410m ³
路床盛土工	V=1,400m ³
• 石・ブロック積(張)工	
コンクリートブロック積	A=1,183m ²
• 舗装工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和5年12月末)	50.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
12月中は、掘削、残土運搬、ブロック積及び排水構造物工の施工を進めてまいりました。
令和6年1月も引き続き、ブロック積及び排水構造物工を行う予定です。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の運行等で何かとご迷惑をお掛けいたしますが、安全に万全を尽くして施工を行いますので、何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。

進捗状況写真



施工場所（東側より）



施工場所（西側より）