

令和4年度北条道路東園地区外第3改良工事

工事概要

施工者	(株)井木組
工事場所	東伯郡北栄町東園地内～北栄町西園地内
工期	令和5年4月3日 ～令和6年2月29日
現場代理人	中尾 忠志
監理技術者	浜本 紀之
<p>本工事は、北栄町東園・西園地内において、現在供用中である北条バイパスの南側にて、車道（下り線）・歩道・側道の整備をします。</p>	

工事数量

道路改良	
・掘削工	V=3,900m ³
・路体・路床盛土工	V= 860m ³
・アスファルト舗装工	A=7,800m ²
・擁壁工	1 式
・排水構造物工	1 式
・集水柵・マンホール工	1 式
・構造物撤去工	1 式
・区画線工	1 式
・交通整理工	1 式
工事進捗率 (令和5年12月末)	58.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
 構造物(水路設置・擁壁工)の施工は1月中旬に完了し、続いて道路土工(路床盛土)・舗装工開始する予定としております。
 引き続き大型車両の出入りがありますので、現場周辺を通行しますので気を付けていただければ幸いです。
 工事に際しましては、安全の確保に十分な対策をまいります。
 現場付近の道路を通行される皆様におかれましては、工事期間中大変ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和5年12月末度

