

令和5年度 北条道路天神川橋第6下部工事

工事概要

施工者	打吹建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～北栄町江北地内
工期	令和5年5月24日 ～令和6年7月31日
現場代理人	藤井 秀昭
監理技術者	岡本 法康
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～北栄町江北地内において、天神川橋の両岸（A1・A2）橋台及びA2側の擁壁工（ジオテキスタイル補強土壁工）を主として施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体盛土工	V=3,800m ³
• 橋台工（A1橋台）	
場所打杭工 （φ1,200mm、L=35.0m）	N=12本
橋台躯体工	1式
• 橋台工（A2橋台）	
場所打杭工 （φ1,500mm、L=31.0m）	N=9本
橋台躯体工	1式
• 地盤改良工	1式
• 擁壁工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 （令和5年12月末）	61.8%

コメント

こんにちは、監理技術者の岡本です。
このコメントを書く令和5年の最後になりました。8月に着手してから12月末まで、天候等により多少の工程（出来高）遅れはあったものの、おかげさまでほぼ計画通りに進めることができました。その要因の一つに今年の暖冬傾向ということがいえます。現場関係者は、いつもと変わらず通勤でき、雪が無いので余分な除雪作業等に時間を取られることはありません。この時期に私たちが工程通りに効率よく作業に集中できることは珍しいと言えます。今年の師走の天候と工事の安全に感謝して新しい新年を迎えたいと思います。最後になりますが、年末年始工事はいったん休工となります。ただし、私たちは一日1回の現場点検は欠かさず行います。引き続き、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。

進捗状況写真



12月末現場状況（湯梨浜工区 A1側）

12月末現場状況（北栄工区 A2側）