

令和6年度北条道路弓原地区外改良工事

工事概要

施工者	平井工業 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町田井 ～東伯郡北栄町下神地内
工期	令和6年6月12日 ～令和7年6月30日
現場代理人	猪原 義樹
監理技術者	猪原 義樹
本工事は、東伯郡北栄町田井～東伯郡北栄町下神地内において、本線北側の上り線を施工します。	

工事数量

○施工延長	L=735m
・道路土工	1式
・法面工	1式
・舗装工	1式
・擁壁工	1式
・加ハート工	1式
・排水構造物工	1式
・縁石工	1式
・踏掛版工	1式
・防護柵工	1式
・区画線工	1式
・橋梁付属物工	1式
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
・道路付属施設工	1式
・標識工	1式
工事進捗率 (令和7年3月末)	55.3%

コメント

平素より地域の皆様には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

3月は主にオートキャンプ場付近交差点周辺のケーブル配管工および、排水構造物工の施工を行いました。4月に舗装を行い、田井交差点の通行止め規制を中旬に解除する予定となっています。北条放水路より西側については、道路土工、排水構造物工の施工を引き続き行います。

現場を施工するにあたり、地域の皆様や付近を通行する皆様にご迷惑、ご不便をおかけすることのないように、地元および一般車両を優先します。また、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほどなにとぞよろしくお願いいたします。

令和7年3月末
進捗状況写真

