

# 令和6年度 北条道路はわい長瀬地区第3改良工事

## 工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	椿 聡一郎
監理技術者	青亀 葉菜子
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内（天神川より東側）において、掘削工、路体・路床盛土工、地盤改良工、法面工、ジッキスタイル補強土壁工、排水構造物工等を施工する工事です。	

## 工事数量

• 道路土工	
掘削工	2,700m <sup>3</sup>
路体・路床盛土工 (ICT)	70,100m <sup>3</sup>
法面整形工 (ICT)	4,920m <sup>2</sup>
防草コンクリート	1,133m <sup>3</sup>
• 地盤改良工 (表層、自走式、締め改良、固結工)	
表層混合処理 180m <sup>2</sup> 、自走式土質改良 24,000m <sup>3</sup> 、サドコパ <sup>®</sup> クヨパ <sup>®</sup> 150本、中層混合処理 3,256m <sup>3</sup>	
• 法面工（植生工）	3,910m <sup>2</sup>
• ジッキスタイル補強盛土工	784m <sup>2</sup>
• 石・ブロック積工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• 構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年4月着工)	0.0%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。  
4月は工事の着手準備、計画・検討等を行い、5月より工事測量～既設構造物取壊し等を行い、6月より地盤改良工（サンドコンパクションパイル）の施工基面作りから行う予定であり、隣接工事と調整を行いながら進めて参ります。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

## 進捗状況写真

【起点側（東側から撮影）】



【終点側（西側から撮影）】



令和7年4月上旬