

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工期	令和5年9月21日 ～令和7年2月28日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールアル)・補強盛土工(ツ 桁キタイル)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=380m ³
路体盛土工	V=66,500m ³
法面整形工	V=7,230m ²
• 地盤改良工(自走式、中層、表層)	自走式土質改良 V=19,200m ³ 、中層混合処理 V=2,912m ³ 、表層混合処理 A=670m ²
• 補強土壁工(テールアル)	A=1,029m ² (2箇所)
• 補強盛土工(ツ 桁キタイル)	A=512m ²
• 舗装工	1式
• 排水構造物工	1式
• 構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年7月末)	74.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。7月は、1号・2号補強土壁と路体盛土及び本線盛土部の排水構造物を施工しました。8月は、2号補強土壁の笠石コンクリートの施工と引き続き盛土部の排水構造物を施工していきます。

また、9月より北条バイパス下り線の歩道において路肩規制により埋設管防護工事を予定しております。(歩道は通行止めですが、南側の町道へ歩行者通路を設置します)

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和6年7月末