

令和5年度北条道路下神地区第3改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス株式会社
工事場所	東伯郡北栄町下神地内
工期	令和5年9月21日 ～令和6年11月30日
現場代理人	下村 秀一
監理技術者	松本 和憲
<p>本工事は、北栄町下神地内において北条道路の本線・側道を整備するものです。</p>	

工事数量

○施工延長	L= 280m
・道路土工	
掘削工	V=1,300m ³
路体盛土	V=19,880m ³
法面整形(切盛部)	A=2,050m ²
・地盤改良工	V=19,880m ³
・法面工	A=2080m ²
・擁壁工	L=182m
・舗装工	A=1,867m ²
・排水構造物工	L=867m
・縁石工	L=230m
・防護柵工	L=224m
・その他	N=各一式
工事進捗率 (令和6年6月末)	65.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
6月の施工は、2号補強土壁・3号補強土壁の施工に力を入れました。人員を投入し、一気に施工を進め、8割程度の完成に至りました。また、盛土も順調に推移させ、盛土については90%が完了するに至りました。今後は細かい構造物を行って行く予定です。
 今後も引き続き、現場進入路の設置や交通規制を行います。安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

R6.6.28撮影

2号補強土壁



3号補強盛土

