

令和5年度北条道路下神地区第3改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス株式会社
工事場所	東伯郡北栄町下神地内
工期	令和5年9月21日 ～令和6年11月29日
現場代理人	下村 秀一
監理技術者	松本 和憲
<p>本工事は、北栄町下神地内において北条道路の本線・側道を整備するものです。</p>	

工事数量

○施工延長	L= 280m
・道路土工	
掘削工	V=1,300m ³
路体盛土	V=19,880m ³
法面整形(切盛部)	A=2,050m ²
・地盤改良工	V=19,880m ³
・法面工	A=2080m ²
・擁壁工	L=182m
・舗装工	A=1,867m ²
・排水構造物工	L=867m
・縁石工	L=230m
・防護柵工	L=224m
・その他	N=各一式
工事進捗率 (令和6年7月末)	80.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

7月の施工は、工事の主たる部分である補強土壁や舗装の基礎部の施工となる路床安定処理を実施しました。今後は、擁壁天端の調整コンクリートや排水構造物の施工が主となってきます。酷暑が続く大変ですが今後も円滑な工程管理を継続していきます。

今後も引き続き、現場進入路の設置や交通規制を行います。安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

R6.7.12撮影

路床安定処理-セメント混合状況



路床安定処理-路床整正状況

