

# 令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事

## 工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町西園～由良宿
工期	令和6年2月14日 ～令和7年1月31日
現場代理人	山本 文夫
監理技術者	生田 尚輝
本工事は、山陰道「北条道路」の内、東伯郡北栄町西園地内～由良宿地内に於いて、国道9号上り線の改良工事を行うものです。	

## 工事数量

施工延長	L=1380m
道路土工	1式
掘削工	6200m <sup>3</sup>
路床盛土工	5200m <sup>3</sup>
路体盛土工	5100m <sup>3</sup>
法面整形工	2820m <sup>3</sup>
防草コンクリート	1式
舗装工	1式
擁壁工	1式
石・ブロック積(張)工	1式
カルバート工	1式
排水構造物工	1式
縁石工	1式
防護柵工	1式
区画線工	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年7月末)	9.4%

## コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、浸透調整池の掘削、張りコンクリート、本線の側溝工、県道部の重力式擁壁の施工を行っています。8月は本線の掘削、路床盛土、県道部のL型擁壁の施工を行っていく予定です。

安全第一をモットーに工事遂行に邁進していきますのでご協力をお願いします。

## 進捗状況写真



浸透調整池



起点側より