

令和5年度北条道路由良宿地区第1改良工事

工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町西園～由良宿
工期	令和6年2月14日 ～令和7年1月31日
現場代理人	山本 文夫
監理技術者	生田 尚輝
本工事は、山陰道「北条道路」の内、東伯郡北栄町西園地内～由良宿地内に於いて、国道9号上り線の改良工事を行うものです。	

工事数量

施工延長	L=1380m
道路土工	1式
掘削工	6200m ³
路床盛土工	5200m ³
路体盛土工	5100m ³
法面整形工	2820m ³
防草コンクリート	1式
舗装工	1式
擁壁工	1式
石・ブロック積（張）工	1式
カルバート工	1式
排水構造物工	1式
縁石工	1式
防護柵工	1式
区画線工	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年6月末)	5.8%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、浸透調整池の掘削、ブロック積の施工を行っています。7月は引き続きブロック積の施工と排水構造物の施工を行う予定です。また県道倉吉由良線では構造物取壊しから擁壁の施工を行っていく予定です。

安全第一をモットーに工事遂行に邁進していきますのでご協力をお願いします。

進捗状況写真



浸透調整池



起点側より