

令和5年度北条道路国坂地区第1改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内 ～北栄町国坂地内
工 期	令和5年9月21日 ～令和7年9月30日
現場代理人	田中 隆文
監理技術者	田中 隆文
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、掘削工・路体盛土工・地盤改良工・補強土壁工(テールアル)・補強盛土工(ｼﾞｬｷｽﾀｲﾙ)・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

- 道路土工 - 路体盛土工(ICT) V=46,400m³ - 法面整形工(ICT) V=5,810m³ - 地盤改良工(自走式、中層、表層) 自走式土質改良 19,200m³、中層混合処理 2,912m³、表層混合処理 670m² - 道路付属施設工 1式 - 補強土壁工(テールアル) A=1,029m²(2箇所) - 補強盛土工(ｼﾞｬｷｽﾀｲﾙ) A=512m² - 舗装工 1式 - 排水構造物工 1式 - 構造物撤去工、仮設工 1式	
工事進捗率 (令和7年8月末)	99.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は排水構造物(縦排水)と路体盛土(ICT)を施工しました。路体盛土は一部施工できない部分を残してほぼ完了しています。9月は簡易土留を使用した北条バイパス上り線路肩部の可変側溝の施工と町道交差点を横断する可変側溝を片側交互通行にて施工していきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には工事関係車両の通行および片側交互通行でご迷惑をお掛けいたしますが、地元車両優先と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和7年8月末