

令和6年度 北条道路江北地区第8地盤工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年1月30日
現場代理人	藤井 萌々子
監理技術者	下山 博
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、路体盛土工・地盤改良工・排水構造物工を施工する工事です。R9号側の地盤改良工が主です。	

工事数量

- 道路土工 - 路体盛土工(ICT) V=300m³ - 地盤改良工 - 自走式土質改良工 V=300m³ - 締固め改良工 サンドコンパクションパイル N=341本 - 固結工 薬液注入 N=195本 - 排水構造物工 1式 - 仮設工 1式	
工事進捗率 (令和7年8月末)	16.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月の進捗は、締固め改良工（SAVE-SP）を67本施工しました。

今後の予定としまして、11月いっぱい地盤改良工事を行い、その後、足場撤去作業となります。国道9号側の路肩付近に足場があるので通行には、ご注意ください。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年8月末撮影

