

令和6年度 北条道路江北地区第5地盤改良工事

工事概要

施 工 者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年3月31日 ～令和8年2月27日
現場代理人	尾澤 大樹
監理技術者	長谷川 健一
本工事は、北栄町西園地内において地盤改良工事（ 液状化対策 ）を行う工事です。	

工事数量

○施工延長	L= 500m
・道路土工	
掘削工	V=132m ³
盛土工	V=337m ³
・地盤改良工	
土砂運搬	V=3046m ³
締固め改良工	N=735本
固結工	N=50本
・仮設工	N= 1式
工事進捗率 (令和7年9月末)	28.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

9月末に固結工の薬液注入が完了し、現在は12月上旬からを予定しているサンドコンパクション（SP）の足場組立を先行して行っています。工程の方は順調に推移していますので焦らず安全作業で引き続き頑張っています。


暑さ寒さも彼岸までと言いますが、朝晩と涼しく感じる季節となりました。昼夜の気温差が激しいので体調を壊さないように体調管理をしていきます。あわせてまだまだ日中は熱くなりますので気を緩めることなく、熱中主対策も行っていきます。

現況写真

作業箇所 全景



薬液注入状況



○薬液注入箇所の状況



○制御室

左のマシンで薬液の注入量や圧力を管理します

突然の悪天候（ゲリラ豪雨等）に注意。天気予報を小まめに確認しましょう。