

令和6年度 北条道路江北地区第7地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月30日（予定）
現場代理人	村上 円
監理技術者	吉田 幸泰
本工事は、山陰道整備事業の一環として、東伯郡北栄町江北地内において、地盤改良工事を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
ICT掘削工,路体盛土等	1式
• 地盤改良工	
サト・ソパ・クソパ° 工（HA工法）	330本
サト・ソパ・クソパ° 工（SP工法）	656本
足場	5, 550空m3
• 排水構造物工	
1号打込排水管	92組
• 砂受入れ	11, 900m3
• 交通誘導警備員	1式
工事進捗率 (令和7年9月末)	5.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

9月は地盤改良工使用砂の荷受け約3000m3及びサンドコンパクションパイル用の足場の組立を行いました。10月は引続き足場組立を行い、中旬より足場上でサンドコンパクションパイル（SP工法）の施工を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

工事箇所

進捗状況写真

砂仮置き場



砂の仮置き場（東～西側）