

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。	

工事数量

・地盤改良工	
締固め改良工	サトコパ クソパ 11 1,168本
固結工	薬液注入 5本
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年9月末)	49.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和7年9月度は、工事用道路の切替を行い、SAVE-HA・SAVE-SP工法による改良を行いました。SAVE-HAとSAVE-SP工法の同時施工で作業ヤードが狭い中での施工でしたが、セーフティーコーン・コーンバー等により区画整理を行い接触事故等なく、9月も無事故・無災害で施工ができました。

令和7年10月度は、引続きSAVE-HA・SAVE-SP工法の同時施工を行います。SAVE-HA工法につきましては、10月度で施工完了予定です。

引続き無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年8月末



令和7年9月末



令和7年9月末