

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。	

工事数量

・地盤改良工	
締固め改良工	サトコパ°クソコパ°ル 1,168本
固結工	薬液注入—5本
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年11月末)	87.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
令和7年11月度は、SAVE-SP工法による改良を2P4M(プラント2機、施工機械4機)で行いました。
SAVE-SP工法による改良(616本)が完了し、12月度は、足場解体と工事用道路の施工準備を行います。北条道路側の足場解体になるので飛散物防止対策・墜落防止対策を徹底し、引続き無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。
地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年11月末



令和7年12月末



令和7年11月末