

令和7年度 北条道路江北地区第12地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年11月14日 ～令和8年8月31日
現場代理人 兼監理技術者補佐	松本 公明
特例監理技術者	下山 博
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、地盤改良工事(締固め改良工・薬液注入工)を施工する工事です。	

工事数量

・地盤改良工	
締固め改良工	サンドコンパクションパイル N=240本
固結工	薬液注入 N=150本
・構造物撤去工	1式
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年11月末)	0.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

この度、11月14日より江北地区第12地盤改良工事を施工する株式会社井中組です。
12月の予定は、準備工としましてボーリング調査及び測量を予定しています。
1月より足場組立・地盤改良工事と施工し5月未完了予定で進めていきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年11月末撮影

締固め改良工箇所



薬液注入箇所

