

令和6年度北条道路国坂地区第5改良工事

工事概要

施工者	馬野建設 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年6月30日
現場代理人	岩見 誠
特例監理技術者	生田 尚輝
本工事は、東伯郡北栄町国坂地内において、道路土工、軽量盛土工、擁壁工、排水構造物工等を施工する工事です。	

工事数量

施工延長	L=450m
・道路土工	一式
掘削工	V=350m ³
路体盛土工	V=46,300m ³
路床盛土工	V=7,400m ³
法面整形工	A=5,240m ²
防草コンクリート	一式
・地盤改良工	一式
・法面工	一式
・軽量盛土工	一式
・擁壁工	一式
・排水構造物工	一式
・防護柵工	一式
・構造物撤去工	一式
・仮設工	一式
工事進捗率 (令和8年1月末)	62.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

1月は路体盛土、排水構造物工、擁壁工の施工を行いました。2月も路体盛土、排水構造物工、擁壁工の施工を行います。風が強い時期になりますので、飛散対策を確実に行った上で、作業を進めてまいります。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、交通法令遵守、一般車両優先を徹底し、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影

令和8年1月末