

令和6年度 北条道路江北地区第7地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年4月30日（予定）
現場代理人	村上 円
監理技術者	吉田 幸泰
<p>本工事は、山陰道整備事業の一環として、東伯郡北栄町江北地内において、地盤改良工事を施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 道路土工 ICT掘削工,路体盛土等 	1式
<ul style="list-style-type: none"> 地盤改良工 サドコパクヨパル (HA工法) 	330本
<ul style="list-style-type: none"> サドコパクヨパル (SP工法) 	656本
足場	5,550空m ³
<ul style="list-style-type: none"> 排水構造物工 1号打込排水管 	92組
<ul style="list-style-type: none"> 砂受入れ 	11,900m ³
<ul style="list-style-type: none"> 交通誘導警備員 	1式
工事進捗率 (令和8年1月末)	84.1%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

1月は主たる工事の地盤改良工（締固め改良工）の施工をしました。2月は足場上で残り100本のSAVE-SP工法の砂杭を造成します。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

施工範囲



静的圧入締固め工法（SP工法）

