

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施 工 者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。	

工事数量

・地盤改良工	
締固め改良工	サトコパックス 1,168本
固結工	薬液注入 5本
・仮設工	1式
工事進捗率 (令和8年2月末)	96.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

2月は、新規工事用道路の側溝(600)設置・既設構造物撤去・路体盛土・打込み排水管等を順次施工を行いました。

3月は、路体盛土が完成したので路盤・舗設を行い、法面部に種子散布を施工します。

今月末で完成予定ですが、最後まで気を抜かず安全対策を徹底し、無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。


地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和8年2月末



令和8年3月 施工予定



令和8年2月末