

令和6年度北条道路国坂地区第6改良工事

工事概要

施工者	株式会社 みたこ土建
工事場所	東伯郡北栄町国坂地内
工期	令和7年3月19日 ～令和8年4月30日
現場代理人 監理技術者補佐	美田 哲朗
特例監理技術者	澤 貴史
<p>本工事場所は、鳥取県東伯郡北栄町国坂地内に位置し、北条道路の一部の盛土及び補強土壁等を行う工事です。</p>	

工事数量

• 道路土工	1式
掘削工	140m ³
路体盛土工	27,000m ³
路床盛土工	2,600m ³
法面整形工	2,350m ²
防草コンクリート	1式
• 地盤改良工	1式
• 法面工	1式
• 擁壁工	1式
• 排水構造物工	1式
• 防護柵工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和8年2月末)	90.0%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。本工事は、国坂地区の道路土工、擁壁工等の工事を施工します。

2月度は道路土工（路体盛土・法面整形）と排水構造物工、防護柵工を施工しました。3月は道路土工（路体・路床盛土）、排水構造物工、防護柵工（プレキャストガードレール基礎）の施工を行う予定です。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和8年2月末