

令和7年度北条道路 はわい長瀬地区第4改良工事



工事概要

施工者	馬野建設 株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工期	令和7年11月8日 ～令和8年6月30日
現場代理人	田中 雄大朗
特例監理技術者	生田 尚輝
<p>本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内において、道路土工、舗装工、排水構造物工等を施工する工事です。</p>	

工事数量

施工延長 ・道路土工 掘削工 路体盛土工 路床盛土工 法面整形工 防草コンクリート ・地盤改良工 ・法面工 ・舗装工 ・排水構造物工 ・縁石工 ・防護柵工 ・標識工 ・区画線工 ・道路付属施設工 ・構造物撤去工 ・仮設工	L=1120m 一式 V=130m ³ V=10,700m ³ V=9,300m ³ A=3,350m ² 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式 一式
工事進捗率 (令和8年1月末)	2.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、はわい長瀬から国府側右岸へ転石を運搬しています。2月からはリテラ改良、路体盛土を施工していきます。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、交通法令遵守、一般車両優先を徹底し、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影