

令和7年度 北条道路江北地区第11地盤改良工事

工事概要

施工者	馬野建設 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年11月14日 ～令和8年6月30日
現場代理人	福井 正朗
監理技術者	福井 正朗
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、地盤改良工を施工する工事です。	

工事数量

施工延長 L=140m	
・地盤改良工	
締固め改良工	
土砂等運搬	1式
1号サンドコンパクション	15本
2号サンドコンパクション	55本
3号サンドコンパクション	36本
4号サンドコンパクション	96本
足場	1式
固結工	
1号薬液注入	70本
2号薬液注入	80本
足場	1式
構造物撤去工	1式
仮設工	1式
工事進捗率 (令和8年2月末)	2.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

準備が完了し、3月は地盤改良工サンドコンパクションの施工と中旬より薬液注入の同時施工を行う予定です。

現場付近の道路を通行される皆様方にはご不便をお掛けいたしますが、安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



令和8年2月末