

令和7年度北条道路松神地区第5改良工事

工事概要

施工者	美保テクノス 株式会社
工事場所	東伯郡北栄町下神地内 ～東園地内
工期	令和7年11月7日 ～令和8年7月31日
現場代理人	矢倉 拓
監理技術者	矢倉 拓
女性技術者	池田 みゆき
担当技術者	守山 孝次郎
<p>本工事は、東伯郡北栄町下神地内～東園地内において、OFFランプの地盤改良工、路体・路床盛土工、法面工、舗装工、擁壁工、排水構造物工、標識工、構造物撤去工を施工する工事です。</p>	

工事数量

○施工延長 L=1,640m

- 道路土工
 - 掘削工 N=1式
 - 路体盛土工 V=5,700m³
 - 路床盛土工 V=5,900m³
 - 法面整形工 A=2,700m²
- 地盤改良工
 - 土質改良工 V=10,400m³
 - 締固め改良工 N=180本
- 法面工 N=1式
- 舗装工 N=1式
- 擁壁工 N=1式
- 排水構造物工 N=1式
- 標識工 N=1式
- 区画線工 N=1式
- 構造物撤去工 N=1式
- 仮設工 N=1式

工事進捗率
(令和8年1月末)

1.6%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

当工事は、1月は地盤改良工(SAVE-SP)の施工準備を行っております。そして地盤改良工の施工を2月上旬から夜間片側交互通行規制で施工を行います。寒気時期なうえ、国道9号の近接工事ですが、安全第一で工事を進めていきたいと思っています。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、ダンプトラックの通行や工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



施工状況（松神）



施工状況（松神）