

令和7年度北条道路江北地区第2改良工事

工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和8年2月13日 ～令和8年7月31日
現場代理人	山増 康幸
監理技術者	竹本 智彦
本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、掘削工・路体盛土工・路床盛土工・地盤改良工・排水構造物工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
路体盛土工 (ICT)	V=2,160m ³
路床盛土工 (ICT)	V=22,900m ²
法面整形工 (ICT)	V=9,290m ²
• 地盤改良工 (自走式、中層、表層)	自走式土質改良 6,400m ³
• 法面工	A=9,240m ²
• 排水構造物工	1式
• 標識工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和8年3月末)	0.0%

コメント

この度、「令和7年度北条道路江北地区第2改良工事」を施工することになりました 株式会社 共栄組 です。

3月下旬から、ICT建設機械を使用した「路床盛土」を施工しています。

4月は引き続き「路床盛土」を施工するとともに、北側の集水柵・縦排水等の排水構造物工の施工に入っていきます。

工事期間中はダンプトラック等の工事車両の出入りで、地域住民の皆様にはご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、無事故・無災害で作業を進めて参りたいと思いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

進捗状況写真



令和8年3月末