

令和6年度 北条道路はわい長瀬地区第3改良工事

工事概要

施 工 者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内
工 期	令和7年4月1日 ～令和8年2月27日
現場代理人	椿 聡一郎
監理技術者	青亀 葉菜子
本工事は、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内（天神川より東側）において、掘削工、路体・路床盛土工、地盤改良工、法面工、ｼﾞｵﾌｧﾋﾞﾘｽﾀｰﾙ補強土壁工、排水構造物工等を施工する工事です。	

工事数量

・道路土工	
掘削工	2,700m ³
路体・路床盛土工(ICT)	70,100m ³
法面整形工(ICT)	4,920m ²
防草コンクリート	1,133m ³
・地盤改良工 (表層、自走式、締固め改良、固結工)	表層混合処理 180m ² 、自走式土質改良 24,000m ³ 、ｼｬﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ 150本、中層混合処理 3,256m ³
・法面工（植生工）	3,910m ²
・ｼﾞｵﾌｧﾋﾞﾘｽﾀｰﾙ補強盛土工	784m ²
・石・ブロック積工	1式
・排水構造物工	1式
・防護柵工	1式
・構造物撤去工、仮設工	1式
工事進捗率 (令和7年7月下旬)	14.3%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

8月は地盤改良工（サンドコンパクションパイル）及び路体盛土を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

【起点側（東側から撮影）】



【終点側（西側から撮影）】



令和7年7月下旬