

令和6年度 北条道路江北地区第10地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 共栄組
工事場所	東伯郡北栄町江北地内
工期	令和7年4月1日 ～令和8年3月31日
現場代理人	吉本 貴昭
監理技術者	谷本 久哉
<p>本工事は、東伯郡北栄町江北地内において、軟弱地盤を改良するため、締固め改良工、固結工、仮設工を施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 地盤改良工 <ul style="list-style-type: none"> 締固め改良工 サンドコンパクション 1,168本 固結工 薬液注入 5本 仮設工 1式 	
工事進捗率 (令和7年7月末)	10.5%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

7月は南側で作業構台の組立、北側でサンドコンパクションSAVE-HA工法による締固め改良工を施工しました。

気温の高い日が続きましたが水分・塩分の補給、休憩時間の確保等の熱中症対策と日々の安全管理により7月も無事故・無災害で施工ができました。

8月は、引続き南側で作業構台の組立、北側でサンドコンパクションSAVE-HA工法による締固め改良工を行います。北側の改良が完了次第、工所用道路設置を行います。

引続き無事故・無災害を目標に安全に作業を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行でご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解・ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真

令和7年6月末



令和7年7月末



令和7年7月末