

令和4年度北条道路東園地区外第2改良工事

工事概要

施工者	株式会社 平井組
工事場所	東伯郡北栄町東園～西園地内
工期	令和5年4月3日 ～令和6年3月29日
現場代理人	牧田 愛斗
監理技術者	山本 択夫
本工事は、北条道路の改築に伴い、東伯郡北栄町東園地内～東伯郡北栄町西園地内において国道9号上り線の改良工事を行うものです。	

工事数量

○施工延長 (地盤改良区間) L= 720m	
・道路土工	
掘削工	V= 460m ³
路体盛土	V=4,785m ³
路床盛土工	V=3,000m ³
防草コンクリート	A= 596m ²
・地盤改良工	
路床安定処理工	A=4,590m ²
・排水構造物工	一式
・アスファルト舗装工	
舗装工	A=4,587m ²
工事進捗率 (令和6年2月)	86.9%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。2月末現在、舗装工とガードパイプの設置作業を行っており、3月末の完成に向けて、鋭意施工中です。現在、舗装工が主となっていることから、施工の段取り上、町道の通行止めを行う必要もあり、畑の耕作をしておられる地域の皆様や、現場付近の道路を通行される皆様方には、ご迷惑をお掛け致しますが、交通法令遵守、一般車輛優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事施工場所 東側より(北栄町東園)



工事施工場所 西側より(北栄町西園)