

令和5年度 北条道路西園地区第3地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町西園地内
工期	令和5年6月3日 ～令和6年6月28日
現場代理人	吉田 幸泰
監理技術者	吉田 幸泰
<p>本工事は、山陰道整備事業の一環として、東伯郡北栄町西園地内において、地盤改良工事、国道9号上り線、町道を施工する工事です。</p>	

工事数量

<ul style="list-style-type: none"> 道路土工 <ul style="list-style-type: none"> ICT掘削工 V=5,000m³ 路床盛土工 <ul style="list-style-type: none"> ICT路床盛土 V=5,200m³ 地盤改良工 <ul style="list-style-type: none"> サトコパ°クヨパ°ル N=589本 中層混合処理 V=11,844m³ 擁壁工 1式 石・ブロック積（張）工 1式 排水構造物工 1式 	
工事進捗率 (令和6年3月末)	92.4%

【 コメント 】

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

令和6年3月は地盤改良工（中層混合処理）及び9号上り線の土工（ICT）の施工を行いました。

地盤改良工（中層混合処理）が4月4日に完了します。令和6年4月は9号上り線及び側道（町道）の施工を行います。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両の現場出入りの際に何かとご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行で工事を進めてまいりますので、引き続きご理解、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

地盤改良

進捗状況写真

国道9号上り線

側道（町道）



（東側～西側）