

令和5年度北条道路由良川橋第3下部工事

工事概要

施工者	馬野建設株式会社
工事場所	東伯郡北栄町由良宿
工期	令和5年10月18日 ～令和7年6月30日
現場代理人	田中 雄大朗
監理技術者	森田 健司
本工事は、一般国道9号「北条道路」の由良川橋のA2橋台を東伯郡北栄町由良宿地内に施工するものです。	

工事数量

橋台工 A2橋台 N=1基 場所打ち杭 N=9本	
地盤改良工 締固め改良工 N=96本	
矢板護岸工 護岸工 A=204m ²	
仮設工 1式	
工事進捗率 (令和6年3月末)	8.2%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
2月末頃より行っていた由良川西側の工事用道路設置作業が完了し、3月下旬より地盤改良工事に使用する機械の組立作業を行いました。4月からは地盤改良工事を行います。重機での作業が多くなり事故等のリスクが高まります。現場内での事故等を起こさないよう注意し作業を行っていきます。また、工事車両の現場への出入りも増えますので現場付近を通行される皆様方には大変ご迷惑をお掛けしますが接触事故等の無いよう十分に注意をして作業を進めていきますので、ご協力のほど宜しくお願いします。

進捗状況写真



施工箇所（東側から西側撮影）



施工箇所（北側から南側撮影）