

令和6年度北条道路松神地区第2改良工事

工事概要

施工者	株式会社 平井組
工事場所	東伯郡北栄町松神地内
工期	令和6年6月26日 ～令和7年2月28日
現場代理人	矢倉 裕也
監理技術者	山本 択夫
本工事は、北条道路の改良工事に伴い、東伯郡北栄町松神地内において、掘削工・路体および路床盛土工・地盤改良工・排水構造物工・舗装工を施工する工事です。	

工事数量

• 道路土工	
掘削工	V=450m ³
路体、路床盛土工	V=12,100m ³
法面整形工	V=3,790m ²
• 地盤改良工	1式
• 舗装工	1式
• 補強土壁工	1式
• 排水構造物工	1式
• 構造物撤去工	1式
• 仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	5.7%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

10月中旬頃に地盤改良工に先立つ施工基面の盛土が完了し、その後地盤改良機械の組み立てを行っております。11月から地盤改良を開始し、12月初めまでの施工を予定しております。

地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方には、工事車両等の通行等でご迷惑をお掛けいたしますが、一般車両優先通行と安全第一で工事を進めてまいりますので、ご理解ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

現場状況 写真

令和6年10月末（松神地区）

東側より望む



西側より望む

