

令和6年度 北条道路江北地区第4地盤改良工事

工事概要

施工者	株式会社 井中組
工事場所	東伯郡北栄町江北
工期	令和6年6月27日 ～令和7年2月28日
現場代理人	林 憲一郎
監理技術者	原田 伸哉
本工事は、山陰道整備事業の一環として道路地盤改良工事を施工するものであります。北栄町江北地内において、本線北側の盛土支持地盤の液状化対策工事を施工します。	

工事数量

○施工延長	L=150m
掘削(ICT)	V=10,400m ³
路体盛土(ICT)	V=10,400m ³
締固め改良工	840本
固結工	50本
仮設工	1式
工事進捗率 (令和6年10月末)	9.70%

コメント

平素より地域の皆様方には工事へのご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

現在、薬液注入工の施工並びに、サンドコンパクションパイル施工足場組立を行っております。11月は引き続き薬液注入工の施工、サンドコンパクションパイルの施工足場組立、並びに施工を行う予定です。

工事関係車両等の現場出入り等により、地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様方にはご迷惑をお掛けしますが、交通法令遵守、一般車両優先を徹底し、安全に十分配慮したうえで工事を進めてまいりますので、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

進捗状況写真



工事現場東側より撮影



工事現場西側より撮影