

# 令和4年度北条道路天神川橋第4下部工事

## 工事概要

施工者	株式会社 井木組
工事場所	東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内 ～東伯郡北栄町江北地内
工期	令和4年11月15日～令和6年2月29日
現場代理人	渡邊 巧
監理技術者	秋草 毅
<p>本工事は現在整備中である東伯郡湯梨浜町はわい長瀬から東伯郡琴浦町槻下間延長13.5Kmの自動車専用道路北条道路の内、東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地先～東伯郡北栄町江北地先における天神川橋（P3橋脚）を築造する工事です。</p>	

## 工事数量

<ul style="list-style-type: none"> <li>道路土工                     <ul style="list-style-type: none"> <li>残土処理工 V=530m<sup>3</sup></li> </ul> </li> <li>RC橋脚工                     <ul style="list-style-type: none"> <li>床堀 V=990m<sup>3</sup></li> <li>埋戻し V=2,000m<sup>3</sup></li> <li>既製杭工 N=15本</li> <li>橋脚躯体工 P3橋脚 1基</li> </ul> </li> <li>仮設工                     <ul style="list-style-type: none"> <li>1期施工 1式</li> <li>2期施工 1式</li> </ul> </li> </ul>	
工事進捗率 (令和6年2月)	100.0%


## コメント

工事完成しました。約1年前の2月15日に仮締切内（鋼矢板+山留支保工）の床堀を開始してから下記の完成写真まで1年かけ、天神川橋P3橋脚の完成となりました。出水期（6月10日～10月20日）の工事一時中止期間中には8月15日の台風7号により河川の増水も経験しました。河川内区域での施工であり、工事期間中は排水対策・水替工に終始しましたが、無事故・無災害で工事完成の運びとなりました。また工事関係車両の往来により地域の皆様方や現場付近の道路を通行される皆様にはご迷惑をお掛けしましたがご協力いただきありがとうございました。



## 完成写真

P3橋脚 築造完了



A2側～P2側を望む 全景

P3橋脚 築造完了

R6.2月13日撮影



左岸側～右岸側を望む 遠景

工事名 令和4年度北条道路天神川橋第4下部工事  
 工種 完成写真  
 測点 P3橋脚

完成